




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 สะสม ณ พ.ค. 64 ของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง


แผนการเบิกจ่ายสะสม
147,144
ล้านบาท



ผลการเบิกจ่ายสะสม
148,245
ล้านบาท
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ
101%




กรอบการลงทุนทั้งปี
355,140
ล้านบาท
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ
42%



รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน และมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ

43,657

หน่วย : ล้านบาท




โครงการขนาดใหญ่สำคัญ ที่เบิกจ่ายได้ตามแผน 5 โครงการ

โครงการ	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	% การเบิกจ่ายต่อแผน
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ไทย - จีน ระยะที่ 1 (รฟท.)	9,141	120%
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (รฟม.)	9,998	106%
โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต (รฟท.)	5,337	95%
งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (กฟภ.)	2,489	184%
โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 (กฟผ.)	1,890	117%

รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณสะสมล่าช้ากว่าแผน

% การเบิกจ่ายต่อแผน ผลสะสม : แผนสะสม (ล้านบาท)



โครงการขนาดใหญ่สำคัญ ที่เบิกจ่ายล่าช้า 5 โครงการ

โครงการ	ล่าช้ากว่าแผน (ล้านบาท)	% การเบิกจ่ายต่อแผน
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) (ทอท.)	-1,626	43%
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ นครปฐม - ชุมพร (รฟท.)	-1,363	73%
แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 (กฟผ.)	-716	79%
โครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.)	-616	62%
โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน (รฟท.)	-478	65%