



# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 สะสม ณ ก.พ. 64 ของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง

แผนการเบิกจ่ายสะสม  
**94,900**  
ล้านบาท




ผลการเบิกจ่ายสะสม

**94,048**  
ล้านบาท  
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ  
**99%**




กรอบการลงทุนทั้งปี

**327,258**  
ล้านบาท  
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ  
**29%**




## รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน และมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ



## โครงการขนาดใหญ่สำคัญ ที่เบิกจ่ายได้ตามแผน 5 โครงการ

โครงการ	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	% การเบิกจ่ายต่อแผน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (รฟม.)	6,756	115%
โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต (รฟท.)	3,393	172%
งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (กฟภ.)	1,560	227%
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก (กทพ.)	1,420	106%
โครงการปรับปรุงระบบส่งภาคตะวันออก เสริมความมั่นคง (กฟผ.)	936	858%

## รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณสะสมล่าช้ากว่าแผน



## โครงการขนาดใหญ่สำคัญ ที่เบิกจ่ายล่าช้า 5 โครงการ

โครงการ	ล่าช้ากว่าแผน (ล้านบาท)	% การเบิกจ่ายต่อแผน
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ไทย - จีน ระยะที่ 1 (รฟท.)	-2,407	69%
โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) (กฟผ.)	-901	14%
โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 (กฟภ.)	-732	49%
แผนก่อสร้างศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. (ระยะที่ 2) (กทพ.)	-717	45%
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะบuri - ปากน้ำโพ (รฟท.)	-670	67%