




ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566

ผลการเบิกจ่าย
207,639
ล้านบาท



แผนการเบิกจ่าย
210,475
ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการเบิกจ่าย
99%
ของแผน



กรอบงบลงทุนทั้งปี

284,924

ล้านบาท

คิดเป็นอัตราการเบิกจ่าย

73%

ของกรอบ



รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มูลค่าสูงสุด 5 อันดับ

โครงการที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มูลค่าสูงสุด 5 โครงการ

43,865

หน่วย : ล้านบาท




ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)

- โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (รฟท.) **20,601** **131%**
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (รฟม.) **14,814** **100%**
- โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (กฟภ.) **7,533** **118%**
- โครงการก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (รฟท.) **5,417** **149%**
- โครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลักครั้งที่ 9 (กปน.) **5,342** **105%**



รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย มากที่สุด 3 อันดับ

โครงการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย มากที่สุด 3 อันดับ



- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบตาพุด - ชุมทางถนนจิระ (รฟท.) **-1,422** **44%**
- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่สอง (อก.) **-1,238** **38%**
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย (กปท.) **-1,225** **76%**

ผลการเบิกจ่าย แผนการเบิกจ่าย