




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง

ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ผลการเบิกจ่าย
58,207
ล้านบาท



แผนการเบิกจ่าย

45,254

ล้านบาท




คิดเป็น **129%**
ของแผน

กรอบงบประมาณทั้งปี

245,431

ล้านบาท



คิดเป็น **24%**
ของกรอบ

รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
มูลค่าสูงสุด 5 อันดับ

โครงการที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
มูลค่าสูงสุด 5 โครงการ

หน่วย : ล้านบาท


ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)



โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (รฟม.)	11,116	152%
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (รฟท.)	4,831	136%
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (รฟท.)	3,388	225%
โครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.)	2,864	138%
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (รฟท.)	2,576	148%

รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
มากที่สุด 3 อันดับ

โครงการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
มากที่สุด 3 อันดับ



โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะบuri - ปากน้ำโพ (รฟท.)	-1,615	19%
แผนงานปรับปรุงทาง และระบบอาณัติสัญญาณ (รฟท.)	-393	9%
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก (กทพ.)	-240	89%