

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง



ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567

ผลการเบิกจ่าย

77,289 ล้านบาท

คิดเป็น **113%** ของแผน
หรือ **32%** ของกรอบ



แผนการเบิกจ่าย
68,117 ล้านบาท

กรอบงบประมาณทั้งปี
240,629 ล้านบาท



5

รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายมูลค่าสูงสุด

ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)




โครงการที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายมูลค่าสูงสุด 5 โครงการ

| โครงการ | ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) | อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน) |
|--|-------------------------|---------------------------|
| โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (สพม.) | 11,352 | 101% |
| โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (สพท.) | 6,125 | 100% |
| โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (สพท.) | 4,103 | 100% |
| โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (สพท.) | 3,730 | 100% |
| โครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) | 3,342 | 127% |

3

รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายมากที่สุด

หน่วย : ล้านบาท



โครงการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายมากที่สุด 3 อันดับ

| โครงการ | จำนวน (ล้านบาท) | อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน) |
|---|-----------------|---------------------------|
| โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก ตะวันตก (กทพ.) | - 624 | 81% |
| โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 (อสส.) | - 279 | 7% |
| โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยางสังเคราะห์ ระยะที่สอง (อก.) | - 206 | 57% |