

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง



ณ สิ้นเดือนกันยายน 2567

ผลการเบิกจ่าย
213,776 ล้านบาท

คิดเป็น **104%** ของแผน
หรือ **78%** ของกรอบ



แผนการเบิกจ่าย
205,639 ล้านบาท

กรอบงบลงทุนทั้งปี
275,821 ล้านบาท



5 รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายมูลค่าสูงสุด

ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)

1		สวท.	35,212	100%
2		กฟผ.	34,737	226%
3		กฟภ.	27,096	100%
4		สพม.	21,104	100%
5		กปน.	15,740	100%

โครงการที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายมูลค่าสูงสุด 5 โครงการ



โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (รฟม.)	18,344	102%
แผนร่วมทุนในบริษัท LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) บ้านหนองแพบ (กฟผ.)	14,400	N/A
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (รฟท.)	11,132	167%
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (รฟท.)	10,896	112%
โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (กฟภ.)	8,309	108%

หมายเหตุ : แผนร่วมทุนในบริษัท LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) บ้านหนองแพบ (กฟผ.) กำหนดแผนการเบิกจ่ายไว้ในเดือน ส.ค. 67

3 รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายมากที่สุด

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ	ผลการเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย	อัตราการเบิกจ่าย (%)
กทพ.	-4,511	10,755	(58%)
กปภ.	-4,231	10,250	(59%)
อก.	-1,018	2,658	(62%)

โครงการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายมากที่สุด 3 อันดับ



โครงการ	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก ตะวันตก (กทพ.)	-2,346	68%
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย (กปภ.)	-1,776	47%
โครงการทางพิเศษสายกระทุ่ม - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (กทพ.)	-1,553	0%