

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง



ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2568

ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี 2568

(ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณตั้งแต่เดือน ต.ค. 67 - มิ.ย. 68 และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินตั้งแต่เดือน ม.ค. 68 - มิ.ย. 68)

กรอบงบลงทุนทั้งปี **263,887** ล้านบาท

แผนการเบิกจ่าย **145,534** ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย **149,448** ล้านบาท

57%



คิดเป็น 103% ของแผน หรือ 57% ของกรอบ

5

อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้สูงสุด

ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)

1		สพท.	39,006	105%
2		กฟผ.	15,096	100%
3		สพม.	14,398	111%
4		กฟผ.	10,912	137%
5		กฟน.	9,624	124%

5

อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้สูงสุด

ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)

▪ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (สพม.)	12,697	103%
▪ โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (สพท.)	11,368	116%
▪ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (สพท.)	8,586	101%
▪ โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (สพท.)	5,670	128%
▪ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (กทท.)	4,781	104%

3

อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย
แผนการเบิกจ่าย

AOT	-1,067	6,720	(86%)
ทอท.		7,787	
อสส.	-689	815	(54%)
อจน.	-371	504	(58%)
		875	

3

อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

จำนวน (ล้านบาท)
อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)

▪ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 (อสส.)	-583	55%
▪ โครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.)	-582	86%
▪ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 (กปน.)	-553	87%