

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง



ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2568

ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี 2568

[ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณตั้งแต่เดือน ต.ค. 67 - ส.ค. 68 และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินตั้งแต่เดือน ม.ค. 68 - ส.ค. 68]

กรอบงบลงทุนทั้งปี **265,545** ล้านบาท

แผนการเบิกจ่าย **188,264** ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย **191,467** ล้านบาท

72%



คิดเป็น 102% ของแผนการเบิกจ่าย หรือ 72% ของกรอบงบลงทุน

5

อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้สูงสุด

ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)

1		สวท.	44,841	103%
2		กฟผ.	24,301	111%
3		สพม.	20,295	105%
4		กฟผ.	14,836	111%
5		กฟน.	12,633	124%

5

อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้สูงสุด

ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)

▪ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (สพม.)	16,447	105%
▪ โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (สพท.)	13,970	184%
▪ โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (สพท.)	6,544	215%
▪ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (กทท.)	6,535	105%
▪ โครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง ในพื้นที่กรุงเทพฯ บางซื่อ - รังสิต (สพท.)	5,646	100%

3

อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย
แผนการเบิกจ่าย

	กปก.	-1,170	7,458	(86%)	8,628
	อทท.	-918	7,713	(89%)	8,632
	อสส.	-688	1,075	(61%)	1,763

3

อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

จำนวน (ล้านบาท)
อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)

▪ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (สพท.)	-3,839	72%
▪ โครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลักครั้งที่ 9 (กปน.)	-836	84%
▪ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร (สพท.)	-778	59%