

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง



ณ สิ้นเดือนกันยายน 2568

ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี 2568

[ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณตั้งแต่เดือน ต.ค. 67 - ก.ย. 68 และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินตั้งแต่เดือน ม.ค. 68 - ก.ย. 68]

กรอบงบลงทุนทั้งปี **265,561** ล้านบาท

แผนการเบิกจ่าย **220,907** ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย **219,003** ล้านบาท

82%



คิดเป็น **99%** ของแผนการเบิกจ่าย หรือ **82%** ของกรอบงบลงทุน

5

อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้สูงสุด

อันดับ	ร.ว.ช.	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
1	สวท.	47,372	100%
2	กฟผ.	26,748	100%
3	สฟม.	21,034	100%
4	กฟผ.	17,279	118%
5	กฟน.	15,234	113%

5

อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้สูงสุด



โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (สฟม.)	16,743	101%
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (สฟท.)	14,734	186%
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (กทท.)	7,335	107%
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (สฟท.)	6,949	222%
แผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ปี 2566 - 2570 (กฟน.)	6,372	101%

3

อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

หน่วย	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	แผนการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (%)
กปภ.	-2,036	12,800	84%
อนน.	-1,013	2,271	55%
อสส.	-506	1,872	73%

3

อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

โครงการ	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (สฟท.)	-4,515	70%
โครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลักครั้งที่ 9 (กปภ.)	-1,547	43%
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง- วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (กทพ.)	-1,429	72%