

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง



ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2568

ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2568

(ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณตั้งแต่เดือน ต.ค. 67 - ก.ย. 68 และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินตั้งแต่เดือน ม.ค. 68 - พ.ย. 68)

กรอบงบลงทุนทั้งปี **267,139** ล้านบาท
แผนการเบิกจ่าย **242,912** ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย **240,747** ล้านบาท



คิดเป็น **99%** ของแผน
หรือ **90%** ของกรอบ



การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2569

(เฉพาะรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณในเดือน พ.ย. 68)

กรอบงบลงทุนทั้งปี **130,459** ล้านบาท
แผนการเบิกจ่าย **12,570** ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย **19,889** ล้านบาท

คิดเป็น **158%** ของแผน



5 อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้สูงสุด (ปีบัญชี 2568)

อันดับ	รัฐวิสาหกิจ	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
1	สพท.	47,372	100%
2	กฟภ.	34,402	102%
3	กฟผ.	22,187	106%
4	สพม.	21,034	100%
5	กฟน.	18,366	122%

5 อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้สูงสุด (ปีบัญชี 2568)

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (สพม.)	16,743	101%
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เขียงราย - เขียงของ (สพท.)	14,734	186%
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (กทท.)	7,335	107%
แผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ปี 2566 - 2570 (กฟน.)	7,225	104%
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (สพท.)	6,949	222%

3 อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย (ปีบัญชี 2568)

หน่วย : ล้านบาท	ผลการเบิกจ่าย	แผนการเบิกจ่าย	อัตราการเบิกจ่าย
กปภ.	-2,035	10,765	(84%)
อจน.	-1,013	1,258	(55%)
ปตท.	-952	13,827	(94%)

3 อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย (ปีบัญชี 2568)

โครงการ	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (สพท.)	-4,515	70%
โครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลักครั้งที่ 9 (กปภ.)	-1,547	43%
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง- วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก (กทพ.)	-1,172	77%