

# ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ



ณ สิ้นเดือนเมษายน 2569

## ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง

(ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณและรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 68 - เม.ย. 69)



### 5 อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้สูงสุด (ต.ค. 68 - เม.ย. 69)

อันดับ	ชื่อย่อ	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/กรอบ)
1	สพท.	25,592	73%
2	กฟภ.	19,889	61%
3	รฟม.	15,406	73%
4	กฟผ.	15,143	83%
5	กฟน.	12,090	50%

### 5 อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้สูงสุด

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (สพท.)	10,841	198%
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (รฟม.)	8,684	102%
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ระยะที่ 2 ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (สายตะวันตก) (รฟม.)	5,673	100%
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (สพท.)	5,636	102%
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (สพท.)	5,535	343%

### 3 อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย (ต.ค. 68 - เม.ย. 69)

อันดับ	ชื่อย่อ	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	กรอบ (ต.ค. 68 - ก.ย. 69) (ล้านบาท)
1	ปตท.	9,341	16,603 (56%)
2	อสส.	682	2,126 (32%)
3	NSM / อพวช.	173	840 (21%)

### 3 อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

โครงการ	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
โครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลักครั้งที่ 9 (กปน.)	-681	73%
โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (อสส.)	-486	58%
แผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2566 - 2570 (กฟน.)	-288	83%