

ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ



ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569 (ผลสะสม 9 เดือน)


ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง

(ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณและรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 68 - มิ.ย. 69)

กรอบการเบิกจ่ายทั้งปี **250,604** ล้านบาท

แผนการเบิกจ่ายสะสม **173,746** ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายสะสม **172,489** ล้านบาท



คิดเป็น **69%** ของกรอบงบลงทุน

5

อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้สูงสุด (ต.ค. 68 - มิ.ย. 69)

	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/กรอบ)
1  สวท.	34,460	69%
2  กฟภ.	23,680	73%
3  กฟผ.	18,797	103%
4  สพม.	17,587	83%
5  กฟน.	15,868	66%

5

อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้สูงสุด



	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
▪ โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (สฟท.)	11,211	111%
▪ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (สพม.)	10,348	101%
▪ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (สฟท.)	6,954	103%
▪ โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (สฟท.)	6,922	94%
▪ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ระยะที่ 2 ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (สายตะวันตก) (สพม.)	5,726	101%

3

อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย (ต.ค. 68 - มิ.ย. 69)

หน่วย : ล้านบาท	ผลการเบิกจ่าย	กรอบ (ต.ค. 68 - มิ.ย. 69)	
1  สวท.	34,460	49,660	(69%)
2  ปตท.	10,976	16,603	(66%)
3  กปน.	7,022	12,131	(58%)

3

อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย



	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
▪ แผนงานปรับปรุงทางและระบบอาณัติสัญญาณ (สฟท.)	-1,723	37%
▪ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 (กปน.)	-918	73%
▪ แผนงานปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ (สฟท.)	-687	48%