

ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ



ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 (ผลสะสม 10 เดือน)


ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง

(ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณและรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 68 - ก.ค. 69)

กรอบการเบิกจ่ายทั้งปี **253,852** ล้านบาท

แผนการเบิกจ่ายสะสม **196,463** ล้านบาท

ผลการเบิกจ่ายสะสม **196,576** ล้านบาท



คิดเป็น **77%** ของกรอบงบลงทุน

5

อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้สูงสุด (ต.ค. 68 - ก.ค. 69)

1



สพท.

38,202 77%

2



กฟภ.

28,989 85%

3



กฟผ.

20,832 95%

4



กฟน.

19,395 81%

5



สพม.

18,943 89%

ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)
อัตราการเบิกจ่าย (ผล/กรอบ)

5



อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้สูงสุด

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (สพท.)	13,686	103%
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (สพม.)	11,581	109%
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (สพท.)	7,497	97%
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (สพท.)	7,456	87%
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ระยะที่ 2 ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (สายตะวันตก) (สพม.)	5,770	102%

3

อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย (ต.ค. 68 - ก.ค. 69)

1



ปตท.

15,237

16,900 (70%)

2



กปน.

7,874

12,131 (65%)

3



สพท.

38,202

49,660 (77%)

หน่วย : ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย
กรอบ (ต.ค. 68 - ก.ย. 69)

3



อันดับแรกของโครงการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

โครงการ	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (สพท.)	-1,103	87%
โครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลักครั้งที่ 9 (กปน.)	-1,026	74%
โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (อสส.)	-435	70%